

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		浩博园配电室改造						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京动物园管理处		
项目负责人		赵靖			联系电话	68390298		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90.00	90.00	85.145415	10	94.61%	9
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	90.00	90.00	85.145415	—	94.61%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障电网安全运行及浩博园用电安全，本次改造项目对浩博园配电室高、低压柜、变压器进行整体改造。				完成对浩博园配电室高、低压柜、变压器的改造，整体完成预期目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	改造变压器 1 台、高压 配电柜 3 台、低压配电 柜 5 台等附属设施	100%	100%	20	20	
		质量指 标	项目竣工验收合格 100%	100%	100%	20	20	
		时效指 标	2020 年 11 月至 2021 年 3 月进行工程方案设 计；2021 年 3 月至 5 月招投标；6 月开始施 工、10 月竣工验收、11 月完成结算工作	100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会效 益指标	安全事故降低率 100%	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用方满意度 100%	100%	100%	10	10	
总分						100	99	