

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	颐和园长廊彩画病害调查与勘察设计							
主管部门	北京市公园管理中心				实施单位	北京市颐和园管理处		
项目负责人	荣华				联系电话	62881144-6227		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	160. 343872	160. 343872		158. 414477	10	98. 80%	9
	其中: 当年财政拨款	160. 343872	160. 343872		158. 414477	—	98. 80%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	2021年内完成长廊彩画病害调查与勘察设计等相关成果文件的编制, 最终将长廊彩画保护方案报送文物主管部门进行审批。				年底前完成长廊彩画的勘察研究报告、数字化采集报告、彩画颜料分析检测报告、彩画病害图、以及长廊彩画修缮设计方案的编制。并于12月向北京市文物局进行报审。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	长廊长度	728米	728米	5	5	
			长廊间数	273间	273间	5	5	
		质量指标	达到报送文物主管部门审核条件	已报送	已报送	5	5	
		时效指标	勘察研究报告	已完成	已完成	5	5	
			数字化采集报告	已完成	已完成	5	5	
			分析检测报告	已完成	已完成	5	5	
			病害图	已完成	已完成	5	5	
			修缮设计方案	已完成	已完成	5	5	
		成本指标	2021年度投资	160. 343872万元	158. 414477万元	10	9	结算审减
	效益指标	经济效益指标	通过编制完善有效的修缮方案、以科学的方法措施对长廊彩画进行保护修缮, 以达到资金管控和使用的有效性	为后期长廊彩画修缮预算资金提供有力测算依据, 使预算编制更加准确把控。	为后期长廊彩画修缮预算资金提供有力测算依据, 使预算编制更加准确把控。	10	10	
		社会效益指标	为长廊彩画的保护修缮项目的实施健全前期工作。	达到预期目标。	达到预期目标。	10	10	
		可持续影响指标	丰富和完善颐和园古建筑彩画保护工作的经验, 实现古建筑彩画保护工作的可持续性。	实现古建保护工程持续开展。	实现古建保护工程持续开展。	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	95%	10	10
	总分						100	98