

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		兽舍丰容						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京动物园管理处		
项目负责人		赵靖			联系电话	68390298		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	200.00	200.00	200.00	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度目标：1、儿童动物园基础设施提升改造，消除安全隐患，提升动物福利，改善展示效果。 2、黑鹿、河鹿运动场改造，重新划分运动场、分隔分隔兽舍和运动场。为动物种群分区饲养提供合理化环境，方便饲养和驯化动物，满足动物种群建设；提升展示效果，在运动场仿造原生境设计进行改造，为游客提供分区展示和远近展示效果，并添加动物丰容训练展示。 3、小熊猫运动场改造，将运动场分隔为动物展示区、驯养丰容区和繁殖区三个运动场。在各运动场之间设立动物分配通道即提升饲养操作安全又方便动物训练，为提升展示效果在运动场仿造原生境设计进行改造，为游客提供由低到高处观察动物的展示栖架，并添加动物丰容训练展示。 4、在大象运动场增加遮阴设施，遮阴设施中兼顾动物投喂训练及喷雾降温，有效提高动物福利，丰富景观展示效果。 5、全年的日常丰容工作，包括兽舍及运动场绿化、夏季防暑降温准备、动物益智设施开发和制作、日常丰容工作运行物质保障、设备设施的定期维护、被动物损坏的设施的及时更换等内容，以达到提高场馆的展示效果，提高动物的福利水平的目标。 以上项目均以实际状况发生为准。				1、完成改造儿童动物园内破损广场铺装，面积约 740 平方米。 2、完成更换儿童动物园内破损禽类网笼尼龙顶网，面积约 920 平方米。 3、完成新建鹿类动物室内兽舍 4 间，改造鹿类动物室外运动场 982 平方米。 4、完成安装新建鹿类展区游客参观面玻璃围挡 33 米，参照现有黑鹿展区形式 8+8 夹胶玻璃围挡加反扣，有效防止游客投喂等不文明行为。 根据饲养部门需求和资金实际使用情况，小熊猫运动场改造和大象运动场改造暂缓实施。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	根据实际动物繁育要求完成改造内容 4 处及日常丰容工作	100%	100%	50	50	

		质量指标	项目竣工验收合格率为 100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	设计、招标、施工及验收为全年	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 200 万	100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	动物繁殖、丰容训练及展示效果得到提升	100%	100%	10	10	
总分						100	100	