

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		鬯春堂室内空间利用						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位		北京动物园管理处	
项目负责人		任旻			联系电话		68390284	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得 分
		年度资金总额	95.00	95.00	89.250295	10	93.95%	9.4
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	95.00	95.00	89.250295	—	93.95%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保护古建原风貌的前提下，对室内空间进行再利用，重新划分为3个空间，分别为：阅读区、茶水区、服务区。让游客感受动物园及古建筑的文化底蕴，为游客提供一个高品质阅读空间。				已完成鬯春堂书吧改造提升工作，现已对外正式开放，公园将不断提升文化艺术体验，打造高品质阅读空间。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进 措施
	产出指 标	数量指标	完成1处室内空间升级改造	100%	100%	20	20	
		质量指标	室内空间分区合理、形成具有公园特色的环境氛围	100%	100%	60	60	
	效益指 标	社会效益 指标	得到游客认可，取得良好的社会效益	100%	100%	10	10	
总分						100	99.4	