

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------|----------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | | “塔影别苑”景区修缮工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市公园管理中心 | | | 实施单位 | 中国园林博物馆北京筹备办公室 | | |
| 项目负责人 | | 尹连喜 | | | 联系电话 | 63915126 | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 130 | 119.252892 | 124.554784 | 10 | 95.81% | 9.58 |
| | | 其中：当年财政 拨款 | 130 | 119.252892 | 124.554784 | — | 95.81% | — |
| | | 上年结转资 金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 园博馆塔影别苑景区已开放8年,由于该组建筑邻水,受水气影响较大,柱类构件多出现糟朽开裂,部分梁、枋拔榫。计划根据现状勘察结果,有针对性地对糟朽开裂构件进行加固,木构件归安。 | | | | 完成计划内容。对朽开裂构件进行加固,木构件归安,打伞拨正,油饰见新。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 完成工程量清单内 工程内容 | 按计划完成 | 全部完成 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 项目竣工验收指标 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 按时完工 | 2022年10 月31日前 | 2022年10 月31日前 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 项目总预算 | 130万内 | 124.55 | 10 | 9.58 | |
| | 效益 指标 | 可持续 影响指 标 | 保障建筑结构安全 性稳定性 | 持续保障 | 持续保障 | 30 | 30 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 游客满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.16 | |