

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科普馆消防系统维修更新						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京动物园管理处		
项目负责人		许建军			联系电话	68390393		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	47.50	47.50	38.059028	10	80.12%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	47.50	47.50	38.059028	—	80.12%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实安全生产主体责任，保障消防应急救援与疏散设施功效，确保火灾发生时消防自动灭火系统、消火栓及疏散指示标识及时动作，有效提高消防应急处置速度。				更新科普馆消防泵房设备，补足稳压设备、排风装置，更换锈腐管线，补全消防管网新接入4个室内消火栓，更换损坏的防火门，补充疏散提示灯牌等，完成所有预期目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	质量指标	产品合格率	100%	达成	45	45	
		成本指标	项目预算	项目成本控 制在 47.50 万元内	达成	45	45	部分材料利 旧并缩减人 工
总分						100	100	