

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		景山公园路椅购置							
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市景山公园管理处			
项目负责人		王爽			联系电话	84034848			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40	36.912	36.912	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	40	36.912	36.912	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对园区 160 个路椅进行提升改造，结合自身文化属性与寿皇殿路椅色调，并与园区内实际景观进行融合，对园区路椅提升改造。				共计完成采购路椅 160 个，颜色样式与公园文化背景结合融洽。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	采购路椅数量		160	160	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	前期工作		1 月	1 月	5	5	
			预算评审		1 月	1 月	5	5	
			三方比较		2 月	2 月	5	5	
			工程期		2 月	2 月	5	5	
			竣工验收		1 天	1 天	5	5	
		成本指标	采购费		36.562	36.562	5	5	
			二类费		0.35	0.35	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	社会价值		对游园环境 舒适度提升	优	10	10	
		生态效益 指标	公园环境协调度		环境融洽程 度	优	10	10	
		可持续影 响指标	可持续影响		预计可使用 5 年以上	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度		100%	95%	5	4	
总分							100	99	