

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |   |                  |                 |               |  |            |        |                                    |
|----------------|---|------------------|-----------------|---------------|--|------------|--------|------------------------------------|
| 项目名称           |   | 景山西北区围墙修缮工程      |                 |               |  |            |        |                                    |
| 主管部门           |   | 北京市公园管理中心        |                 |               | 实施单位   | 北京市景山公园管理处 |        |                                    |
| 项目负责人          |   | 都艳辉              |                 |               | 联系电话   | 64038091   |        |                                    |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                  | 年初预算数           | 全年预算数         | 全年执行数  | 分值         | 执行率    | 得分                                 |
|                |   | 年度资金总额           | 159.72          | 159.72        | 154.206602   | 10         | 96.55% | 9.6                                |
|                |   | 其中： 当年财政拨款       | 159.72          | 159.72        | 154.206602   | —          | 96.55% | —                                  |
|                |   | 上年结转资金           |                 |               |  | —          |        | —                                  |
|                |   | 其他资金             |                 |               |  | —          |        | —                                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                  |                 |               | 实际完成情况   |            |        |                                    |
|                | 完成项目墙帽挑顶，补配缺失破损、脱釉严重的脊瓦件、当沟及钉帽；恢复二城样冰盘檐檐口。完成项目墙面整修，补抹红浆。拆除紧邻围墙地面铺装后补做水泥砖散水。 |                  |                 |               | 已完成项目墙帽挑顶，更换、补配缺失破损、脱釉严重的瓦件、当沟及钉帽；恢复冰盘檐檐口。完成项目墙面整修，补抹红浆。拆除紧邻围墙地面铺装后补做散水。 |            |        |                                    |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标            | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值  | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施                |
|                | 产出指<br>标  | 数<br>量<br>指<br>标 | 围墙总长度           | 283.3 米       | 283.3 米  | 6          | 6      |                                    |
|                |   |                  | 景山公园北大墙         | 137.2 米       | 137.2 米  | 6          | 6      |                                    |
|                |   |                  | 景山公园西区南侧 Z 字型围墙 | 146.1 米       | 146.1 米  | 6          | 6      |                                    |
|                |   | 质<br>量<br>指<br>标 | 工程材料合格率         | 100%          | 100%   | 6          | 6      |                                    |
|                |   |                  | 工程验收通过率         | 100%          | 100%   | 6          | 6      |                                    |
|                |   |                  | 施工质量通过率         | 100%          | 100%   | 6          | 6      |                                    |
|                |   | 时<br>效<br>指<br>标 | 工程期             | 9 个月          | 8 个月 28 天  | 6          | 6      | 优化施工管理措施及工期                        |
|                |   |                  | 竣工验收            | 1 个月          | 1 个月   | 6          | 6      |                                    |
|                |   | 成<br>本<br>指<br>标 | 工程款             | 150.93        | 143.368899   | 6          | 5      | 按结算审<br>计金额支<br>付                  |
|                |   |                  | 二类费             | 8.79          | 10.837703  | 6          | 5      | 按预算评<br>审审定金<br>额及合同<br>支付条款<br>支付 |

|  |       |           |         |   |     |   |     |      |
|--|-------|-----------|---------|---|-----|---|-----|------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 历史价值    | 景山公园文物建筑始建于明代万历年间， 围墙作为景山公园的一部分， 不仅诠释时间上的历史， 同时也传承着建筑的历史， 它同周围建筑群及景山园林一起记载着中国明清建筑的技艺水平， 具有一定的历史价值。  | 优   | 6 | 6   |      |
|  |       |           | 科学价值    | 现存景山公园围墙既是景山公园的有形标志， 又是皇家园林的景观及功能元素， 代表着清代建筑技术鼎盛时期的宫墙建造水平。为中国建筑宫墙的建设研究提供了珍贵的实物资料， 其建造工艺具有一定的科学价值。   | 优   | 6 | 6   |      |
|  |       |           | 可持续影响价值 | 现存景山公园围墙既是景山公园的有形标志， 又是皇家园林的景观及功能元素， 代表着清代建筑技术鼎盛时期的宫墙建造水平。为中国建筑宫墙的建设研究提供了珍贵的实物资料， 其建造工艺具有一定的科学价值。景山围墙由于修建年代较久， 虽有残损， 但至今仍保留着原始的做法和工艺， 围墙作为文物建筑院落的一部分， 其独特的外观形式和色彩与皇家建筑共同展示着清代建筑的艺术形式。 | 优   | 6 | 6   |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度   | 95%   | 95% | 6 | 6   |      |
|  |       |           | 游客满意度   | 95%   | 95% | 6 | 6   |      |
|  | 总分    |           |         |   |     |   | 100 | 97.6 |