

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		景山公园牌示购置						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市景山公园管理处		
项目负责人		王爽			联系电话	84034848		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	28.9532	28.9532	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	30	28.9532	28.9532	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公园将按照寿皇殿景区牌示风格对园区内 50 个牌示进行提升，使公园形成统一样式风格。				共计采购 2 种尺寸牌示共计 50 个，统一了公园牌示风格。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	采购 110*140*50 牌示	35	35	5	5	
			采购 140*170*50 牌示	15	15	5	5	
		质量指标	110*140*50 牌示验收合格率	100%	100%	5	5	
			140*170*50 牌示验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	前期工作	1 月	1 月	5	5	
			预算评审	1 月	1 月	5	5	
			三方比较	2 月	2 月	5	5	
			工程期	2 月	2 月	5	5	
			竣工验收	1 天	1 天	5	5	
		成本指标	采购费	28.6032	28.6032	5	5	
	二类费		0.352	0.352	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升公园游园舒适度	对游客服务效率	优	10	10	
		生态效益指标	公园环境协调度	环境融洽程度	优	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	预计可使用 5 年以上	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	100%	95%	5	4	
	总分						100	99