

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		紫竹院行宫修缮工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市紫竹院公园管理处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得 分
		年度资金总额	47.548926	47.548926	45.954755	10	96.65%	9
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	47.548926	47.548926	45.954755	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成行宫建筑屋面修缮，糟朽木构件更换及油饰工作。				该项目为 2023-2024 跨年项目， 已按时完成行宫建筑屋面修缮， 糟朽木构件更换及油饰工作			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	建设、改造面积	≥900m ²	900m ²	10	10	
			项目按计划完工率	≥100%	100%	10	10	
			设施有效运转率	≥100%	100%	10	10	
			修缮、改造工程数量	6 座	6 座	10	10	
			竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	效益指 标	可持续影 响指标	工程预计使用年限	≥5 年	5 年	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	≥90%	90%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	修缮、改造成本	≤ 47.5489 26 万元	45.9 5475 5 万 元	10	10	
总分						100	99	