

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		北海公园商业网点电气火灾防范和烟感报警装置安装项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市北海公园管理处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	35.000000	35.000000	34.198800	10	97.71%	9.77
		其中：当年财 政拨款				—		—
		上年 结转资金				—		—
		其他资金	35.000000	35.000000	34.198800	10	97.71%	9.77
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为北海公园内大功率用电商业网店安装电气火灾监控装置；为未设置火灾报警装置的商业网店安装烟感报警器，保障游客游园安全。				按计划安装电气火灾配电箱、无线烟感报警器，全部验收合格并正常使用，有效保障游客游园安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	质量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		数量指标	10		10			
	效益 指标	社会效益指标	30		30			
	成本 指标	经济成本指标	20		14		项目实施过程中进行成本优化。	
总分			100		93.77			