

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		北海北小山厕所改造工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市北海公园管理处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80.000000	80.000000	77.265955	10	96.58%	9.66
		其中：当年财 政拨款				—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金	80.000000	80.000000	77.265955	10	96.58%	9.66
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为排除安全隐患，改善基础设施条件，更好的为游客服务，公园对北小山卫生间进行改造。				依照“全年龄友好”卫生间理念进行适老适幼化改造。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出 指标	时效指标	10		9			
		数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
	效益 指标	社会效益指标	30		25	平面布置方案调整。应在 方案阶段做实做细。		
	成本 指标	经济成本指标	20		10	平面布局调整，应在方案 阶段做实做细。		
总分			100		83.66			