

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		北海及团城之北海白塔及善因殿保护修缮前期研究						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市北海公园管理处		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	220.000000	220.000000	220.000000	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	220.000000	220.000000	220.000000	10	100%	10
		上年 结转资金				—		—
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展白塔及善因殿历次维修资料的收集与整理,分析评估历次维修工程效果。机理研究及保护修复材料试验研究，编制保护修缮设计初步方案等。				本年度完成白塔及善因殿工程地质及水文地质条件研究、北海白塔和善因殿价值挖掘阐释研究报告,同时完成脚手架搭建工作、修复材料研发及性能对比筛选研究开展样块制备。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标		分值	得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	时效指标		20	10		现场数据采集量较大，导致后续实验及研究时间较长。	
		质量指标		20	20			
		数量指标		20	20			
	成本 指标	经济成本指标		10	10			
	效益 指标	生态效益指标		20	20			
总分				100	90			