

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		玉渊潭公园湖区防溺水水边界感应电子围栏项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市玉渊潭公园管理处		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	49.76	10	99.52%	9.95
		其中：当年财政 拨款	0	0		—		—
		上年结转资 金	0	0		—		—
		其他资金	50.00	50.00	49.76	10	99.52%	9.95
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高湖面安全性，最大限度避免涉水安全问题发生，亟待采取技术防范方法和措施，在湖面建立电子围栏系统，能够最快时间发现落水游客，及时采取救助措施，避免安全隐患发生。				安装高空鹰眼摄像机、高清球机、湖边监测摄像机，人流感知设备及配套设备，满足项目建设要求，实现人员落水预警，避免安全隐患发生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		10	10			
		质量指标		20	20			
		时效指标		30	30			
	效益指标	社会效益指标		20	15	夜间电子围栏摄像机感光性能降低，影响准确率。持续优化设备算法，提升预警响应率。		
	成本指标	经济成本指标		10	10			
总分				100	94.95			