

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		玉渊潭公园花境营造						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市玉渊潭公园管理处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	44.644424	10	89.29 %	8.93
		其中：当年财政 拨款	0	0		—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	50.00	50.00	44.644424	10	89.29 %	8.93
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在樱花园东竹径南口打造生态花境示范展示，呈现自然生态的观赏植物搭配。				完成公园项目既定目标，为游客呈现了自然生态的观赏植物搭配。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施			
	产出指标	质量指标	15	15				
		时效指标	5	2.5	项目进度加快			
		数量指标	20	20				
	效益指标	社会效益指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10				
	成本指标	经济成本指标	20	20				
总分			100	96.43				