

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		陶然亭佳境牌楼维修改造工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市陶然亭公园管理处		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	80.000000	74.992405	74.992405	10	93.75%	9.00
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	80.000000	74.992405	74.992405	-	93.75%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对佳境牌楼的修缮，解决了屋面漏水、两侧山面下垂、挑檐檩开裂等问题，排除了安全隐患，提升游客游览体验。			预期目标全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分子及改进措施			
	产出指标	数量指标	10	10.00				
		质量指标	20	20.00				
		实效指标	10	10.00				
	成本指标	经济成本指标	20	20.00				
	效益指标	社会效益指标	10	10.00				
		可持续影响指标	10	10.00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10.00				
总分			100	99.00				