

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		陶然亭公园商业网点电气火灾防范和烟感报警装置安装项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市陶然亭公园管理处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.600000	5.009738	5.009738	10	89.46%	9.00
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	5.600000	5.009738	5.009738	-	89.46%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合公园商业网点布局，合理安装报警设备，与公园监控系统连接，提升防险能力。				完成陶然亭公园六处商业网点电气火灾报警装置安装工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分子及改进措施			
	产出指标	数量指标	20	20.00				
		质量指标	20	20.00				
		时效指标	10	5.00	因园内陶花园文创店、纳风轩雪山商店两处商业网点整体装修，装修后整体内部布局发生变化，故该项目延期至 10 月完成。			
	效益指标	经济效益指标	20	20.00				
		社会效益指标	10	10.00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10.00				
总分			100	94.00				