

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	苏州街、西堤前期规划							
主管部门	北京市公园管理中心				实施单位	北京市颐和园管理处		
项目负责人	荣华				联系电话	62881144-6227		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	170.000000	170.000000		169.520000	10	99.72%	9
	其中：当年财政拨款	170.000000	170.000000		169.520000	—	99.72%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对颐和园西堤及苏州街开展建筑结构、瓦面、墙体、装修、油饰彩画、地面、驳岸、护坡、桥梁等方面病害情况、危害程度，以及周边环境等的系统调查评估工作，主要包括：地质勘查、病害调查、安全评估、现状勘察、初步方案及效果图制作等。通过系统调查评估，对文物建筑有隐患的部分做出各种预防性措施，及时化解外力侵害可能造成的损伤。				对西堤、苏州街进行了地质勘查、病害调查、安全评估、现状勘察等工作，完成了该项目的初步方案编制、效果图制作、可研编制、规划研究报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	西堤长度	约2200米	约2200米	5	5	
			指苏州街长度	约270米	约270米	5	5	
		质量指标	提交地质勘查、病害调查、安全评估	全部提交	全部提交	10	10	
		时效指标	合同签署	2021年5月	2021年5月	5	5	
			组织实施	2021年6月	2021年6月	5	5	
			结算审计	2021年11月	2021年11月	5	5	
		成本指标	西堤标段投资	89.600000万元	89.600000万元	10	10	
			苏州街标段投资	79.920000万元	79.920000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	编制针对性、有效性的措施，以科学合理的方法对西堤和苏州街进行不同方面的综合整治，以达到资金管控和使用的有效性。	编制针对性、有效性的措施，以科学合理的方法对西堤和苏州街进行不同方面的综合整治，以达到资金管控和使用的有效性。	全部完成	10	10	
		社会效益指标	通过系统调查评估，对西堤及苏州街有隐患的部分做出各种预防性措施，维持文物建筑的良好状态，尽可能减少干预，有效延缓文物建筑大修的周期。	通过系统调查评估，对西堤及苏州街有隐患的部分做出各种预防性措施，维持文物建筑的良好状态，尽可能减少干预，有效延缓文物建筑大修的周期。	全部完成	10	10	
		可持续影响指标	加强文物建筑日常养护和监测保护，及时化解外力侵害可能造成的损伤，尽可能避免病害发生，尽早发现问题、解决问题，实现文物建筑保护工作的可持续性。	加强文物建筑日常养护和监测保护，及时化解外力侵害可能造成的损伤，尽可能避免病害发生，尽早发现问题、解决问题，实现文物建筑保护工作的可持续性。	全部完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目委托单位满意度95%以上。	项目委托单位满意度95%以上。	全部完成	5	5	
	总分						100	99