

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		景山绮望楼修缮工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市景山公园管理处		
项目负责人		都艳辉			联系电话	64038091		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	505.7	505.7	480.941189	10	95.1%	9.5	
	其中：当年财政拨款	505.7	505.7	480.941189	—	95.1%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 1、墙体下碱打点，上身抹灰修补。整修加固大木构架，拔榫部位归安，开裂木构件加固，更换糟朽严重的木构件；斗拱糟朽木构件拆修安，糟朽、劈裂构件更换。屋面挑顶修缮，更换破损瓦件及屋面糟朽的木基层。油饰地仗破损严重部位新做。彩画只进行物理除尘清洗处理，对局部脆弱的彩画采用明胶水溶液加固。对于更换的新木构件，按现有形制和工艺新做地仗和彩画。对椽头及飞头彩画按现有形制和工艺新绘。2、恢复原有方砖地面；月台散水揭埽，保证月台处排水。月台散水汉白玉栏杆归安，清洗。3、院墙现状整修：拆除后做水泥砖散水，新做大城样一顺出散水；下碱剔补打点；上身铲抹；南侧墙帽查补，北侧墙帽揭瓦。4、防雷工程勘察设计，包括文物本体建筑外观测绘、土壤电阻率测试及采集、有关保护对象周边雷电环境及雷电灾害资料收集、有关保护对象建筑档案及文字图片等资料收集。5、①拟采用在建筑所涉及的正脊、垂脊、屋檐等易受雷击部位安装接闪带的防护措施以达到对文物建筑的有效保护。② 增设的防雷设施有接闪带、引下线、接地系统（垂直接地极）、水平接地线、支持卡子等。③接地装置④ 支持卡子安装接闪带的支持架间距不大于 1m,支持架采用U 型卡固定在脊瓦、筒瓦和瓦当上。⑤ 警告、警示采取警告、警示及防雷装置局部安装绝缘装置的措施，防止人员接触电压、跨步电压。⑥ 雷电峰值记录仪。					已完成拆除水泥透水砖地面，恢复原有方砖地面；月台散水揭埽，保证月台处排水。月台散水汉白玉栏杆归安，清洗。院墙现状整修，新做散水；下碱剔补打点；上身铲抹；南侧墙帽查补，北侧墙帽揭瓦。完成绮望楼文物建筑防雷保护。		
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量 指标	XIT 离子接地极	6 处	6 处	5	5	
			304#不锈钢卡子	312 套	312 套	5	5	
			雷电峰值记录仪	1 套	1 套	5	5	
			院墙长度	48.96 米	48.96 米	5	5	
			月台面积	773.69 m²	773.69 m²	5	5	
			占地面积	990.3 m²	990.3 m²	5	5	
			建筑面积	391.31 m²	391.31 m²	5	5	
		质量 指标	工程做法	100%	100%	5	5	
			接地电阻校验	100%	100%	5	5	
			工程验收通过率	100%	100%	5	5	
			施工质量通过率	100%	100%	5	5	
			工程材料合格率	100%	100%	5	5	

		时效指标	工程期	12 个月	8 个月 28 天	3	3	优化施工管理措施及工期
			竣工验收	1 个月	1 个月	2	2	
		成本指标	工程款	442.97 万元	448.41836 万元	4	3	按结算审计金额支付
			二类费	62.73 万元	32.522829 万元	3	2	按预算评审审定金额及合同支付条款支付
	效益指标	社会效益指标	艺术价值	绮望楼代表着清代建筑技术鼎盛时期的最高水准，其艺术形象和建筑风格都具有显著代表性，为中国建筑史的学术研究提供了珍贵的参考资料。中国古代建筑本身造型丰富，建筑装饰特别讲究，处处体现皇家的大气与辉煌，具有较高的艺术和科学价值。	优	3	3	
			社会价值	景山公园是重要的科普教育和爱国主义教育基地，具有重要的社会价值。同时绮望楼建筑的真实和完整对于景山公园整体格局具有重大意义，对于中轴线申遗同样意义重大。	优	3	3	

		生态效益指标	生态价值	景山公园是历代皇宫的重要组成部分，其园林和建筑按皇宫规制建造，等级非常高。今天的景山基本保持乾隆盛世时的院落布局和园林风貌。绮望楼不仅见证了清乾隆以后的兴衰，也见证了新中国的发展变迁，同时承载着中国建筑的历史演变信息。古建筑作为历史信息的载体，为后人研究皇家高等级的建筑提供了历史和实物的依据。	优	3	3	
		可持续影响指标	可持续影响价值	景山公园基本保持乾隆盛世时的院落布局和园林风貌。绮望楼不仅见证了清乾隆以后的兴衰，也见证了新中国的发展变迁，同时承载着中国建筑的历史演变信息。古建筑作为历史信息的载体，为后人研究皇家高等级的建筑提供了历史和实物的依据。	优	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	3	3	
			游客满意度	95%	95%	3	3	
	总分						100	97.5